



N° de componente	Proyecto	Área ejecutora	Avance físico			Costo unitario con IVA	Avance financiero (Pesos)			Proveedor(es)	Resultados obtenidos
			Meta		Unidad de medida		Recurso federales				
			Programada total	Avance alcanzado			Autorizado	Comprometido	Ejercido		
1	Obras de drenaje para mitigar los riesgos de inundación al Sistema de Transporte Colectivo	Gerencia de Obras y Mantenimiento	1,160.0	1,086	ML	\$ 11,304.62	\$ 24,975,000.00	\$ 24,027,687.35	\$ 14,032,277.59	Exxel Construcciones, S.A. de C.V.	Al 30 de junio de 2017 se ha realizado el tendido de 1086 metros de tubería de polietileno de alta densidad de 48" de diámetro, para la construcción del colector.
			2,806.2	2,806.20	M2	\$ 3,889.36					
TOTAL								\$ 24,027,687.35	\$ 14,032,277.59		


ELABORÓ


 Ing. David Reynaga Serrato
 Subgerente de Obras y Mantenimiento

AUTORIZÓ


 C.P. Cesar Aguirre Basilio Ortiz
 Gerente de Presupuesto

AUTORIZÓ


 Mtro. Martín Yañez Naranjo
 Gerente de Obras y Mantenimiento