

Informe de cumplimiento del proyecto financiado con Fondo Metropolitano 2016
 Gobierno de la Ciudad de México / Sistema de Transporte Colectivo
 Enero-marzo 2017

Nº de com. por línea	Proyecto	Área operadora	Avance físico		Unidad de medida	Costo unitario con IVA	Avance financiero (Piso)			Proveedores	Reservados otorgados
			Meta Programada total	Avance alcanzado			Autorizado	Comprometido 1	Ejecido		
1	Obras de drenaje para mitigar los riesgos de inundación del Sistema de Transporte Colectivo	Compania de Obras y Mantenimiento	1 500.0	395	M ²	\$ 11 304.62	\$ 24 027 187.39	\$ 24 027 187.39	\$	Excel Constructores, S.A. de C.V.	Al 31 de marzo de 2017 se ha realizado el tendido de 395 metros de tubería de soldadura por arco eléctrico para construcción de colectores en obras de construcción del sistema de agua
TOTAL							\$ 24 027 187.39	\$			

ELABORO

Ing. David Reynaga Saez
 Subgerente de Obras y Mantenimiento

AUTORIZO

Mtro. Martín Yañez Narzaro
 Gerente de Obras y Mantenimiento