

Informe de cumplimiento del proyecto financiado con Fondo Metropolitano 2016
 Gobierno de la Ciudad de México / Sistema de Transporte Colectivo
 Enero-septiembre 2017

Área de Competencia	Proyecto	Área operadora	Avance físico		Unidad de medida	Costo unitario con IVA	Avance financiero (Piso)		Proveedores(es)	Resultados obtenidos
			Programada total	Avance alcanzado			AutORIZADO	Comprometido		
Clases de drenaje para recoger los aguas de inundación en el Sistema de Transporte Colectivo		Gerencia de Obras y Mantenimiento	1 160.0	1 162	M	\$ 11 275.46	\$ 24 075 000.00	\$ 24 027 687.35	Econ Constructores, S.A. de C.V.	Al 30 de Septiembre de 2017 los trabajos se encuentran concluidos a 100%. El colectivo quedó pavimentado con una longitud de 1063 metros, a base de Taboga de pavimento de alta densidad y de 488 de drenaje. Se realizó la colocación de la carpeta asfáltica
			2 854.7	2 864.20	M2	\$ 3 882.76				
TOTAL							\$ 24 075 000.00	\$ 24 027 687.35		\$ 23 722 963.93

ELABORO

Ing. David Armaga Serrano
 Subgerente de Obras y Mantenimiento

AUTORIZO

C. P. César Adolfo Basilio Ortiz
 Gerente de Presupuesto

AUTORIZO

Ilmo. Martín Yáñez Narango
 Gerente de Obras y Mantenimiento