



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONDO
DE ACCESIBILIDAD FOTRADIS 2017**

Situación del 31 de diciembre de 2017

Descripción del Proyecto de Inversión denominado "Proyecto integral (sexta etapa) para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo"

Se trata de un Proyecto Integral que contempla la realización de Estudios, la elaboración de un Proyecto Ejecutivo, la fabricación, instalación y puesta en operación de diez elevadores, la construcción del cubo de los elevadores, las adecuaciones de la infraestructura existente y el desvío de interferencias.

Los elevadores contemplados en el proyecto tienen las características principales siguientes: capacidad de carga de 630 kg, con piso antiderrapante, pasamanos de acero y botones con Sistema Braille. Los trabajos incluyen la construcción de rampas de concreto armado y/o estructura metálica y la colocación de señalamientos suficientes para orientar a las personas con discapacidad en su recorrido dentro de las instalaciones.

Monto de la Inversión

El monto total autorizado fue de \$28'218,751.29 (Veintiocho millones doscientos dieciocho mil setecientos cincuenta y un pesos 29/100 M.N.), de los cuales el S.T.C. recibió únicamente \$14'109,375.65 (Catorce millones ciento nueve mil trescientos setenta y cinco pesos 65/100 M.N.).

El monto comprometido mediante contratos de obra pública fue de \$28'211,046.45 (Veintiocho millones doscientos once mil cuarenta y seis pesos 45/100 M.N.).

El importe pagado a los contratistas, por concepto de estimaciones de obra ejecutada, fue de \$13'592,825.51 (Quince millones quinientos noventa y dos mil ochocientos veinticinco pesos 51/100 M.N.), lo que corresponde a un importe ejercido de \$13'833,824.87 (Trece millones ochocientos treinta y tres mil ochocientos veinticuatro pesos 87/100 M.N.) con cargo a fondo FOTRADIS 2017.

La diferencia entre el importe pagado y el ejercido, es de \$240,999.36 (Doscientos cuarenta mil novecientos noventa y nueve pesos 36/100 M.N.), que corresponde a las deducciones del 1.5% y del 5 al millar aplicado en las estimaciones 1 y 2 del contrato SDGM-GOM-2-21/17; estimaciones 1 y 2 del contrato SDGM-GOM-2-23/17; y estimaciones 1, 2 y 3 del contrato SDGM-GOM-2-24/17.

Metas

En las metas planteadas originalmente, se contempló la instalación de 10 elevadores, 10 rampas y 130 señalamientos. Con los recursos otorgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fueron alcanzadas las metas siguientes:

Concepto	Metas
Estudios	Concluidos
Proyecto Ejecutivo	En proceso
Fabricación de los elevadores	En proceso
Obra civil	En proceso

Empresas responsables de la ejecución de los trabajos

Los trabajos fueron adjudicados mediante un procedimiento de Invitación restringida y dos procedimientos de Licitación Pública Naciones. Derivado de ello se celebraron los tres contratos indicados en la tabla siguiente:

CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEXTA ETAPA DE INSTALACIÓN DE ELEVADORES

Contrato	Descripción de la obra pública	Importe (con IVA)	Contratista	Periodo de ejecución
SDGM-GOM-2-21/17	Proyecto integral (sexta etapa) a precio alzado para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de 2 (dos) elevadores en estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	\$5 849 924 94	Linos Construcciones S.A. de C.V.	11-sep-2017 a 31-12-2017
SDGM-GOM-2-23/17	Proyecto integral (sexta etapa) a precio alzado para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de 4 (cuatro) elevadores en estaciones de la Línea 3 de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	\$11 780 000 00	Sinergman S. de R.L. de C.V.	18-sep-2017 al 31-12-2017
SDGM-GOM-2-24/17	Proyecto integral (sexta etapa) a precio alzado para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de 4 (cuatro) elevadores en estaciones de la Línea 5 de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	\$10 581 121 51	Spanilli Construcciones e Instalaciones Electromecánicas S.A. de C.V.	18-sep-2017 al 31-12-2017
Monto Total de la inversión		\$28,211,046.45		

Avances físicos y financieros

Los trabajos dieron inicio en la segunda quincena del mes de septiembre de 2017

Con cargo a los recursos otorgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fueron ejecutadas las actividades siguientes:

Concepto	Avance
Estudios	100%
Proyecto Ejecutivo	53%
Fabricación de los elevadores	66%
Obra civil	29%

Para el pago de los trabajos restantes se requiere contar con la autorización de recursos presupuestales por la cantidad de \$14'377,221.58 (Catorce millones trescientos setenta y siete mil doscientos veintiún pesos 58/100), correspondiente a las metas planteadas originalmente