

**Informe de cumplimiento del proyecto financiados con el Fondo de Capitalidad
Gobierno de la Ciudad de México / Sistema de Transporte Colectivo**

**Equipamiento y mantenimiento a la infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo
Enero-diciembre 2018**

N° de componente	Descripción	Instancia ejecutora	Avance físico			Costo unitario con IVA	Avance financiero (Pesos)			Proveedor(es)	Resultados obtenidos
			Meta		Unidad de medida		Recurso federales				
			Programada total	Avance alcanzado			Autorizado	Comprometido	Ejercido		
1	Colocación de techumbre en la transición de túnel a superficie, entre las estaciones El Rosario y Tezozómoc de la Línea 6 del Sistema de Transporte Colectivo	Sistema de Transporte Colectivo	1,920.0	2227.31	Metros cuadrados	\$ 8,171.29	\$ 18,300,000.00	\$ 18,200,000.40	\$ 18,200,000.39	Exxel Internacional, S.A. de C.V.	La transición de túnel a superficie ubicada entre las estaciones El Rosario y Tezozómoc de la Línea 6, quedó íntegramente cubierta, con una techumbre instalada sobre estructura de acero, para evitar afectaciones a la operación en temporada de lluvias.
2	Colocación de techumbre en la transición de túnel a superficie, entre las estaciones El Rosario y Aquiles Serdán	Sistema de Transporte Colectivo	1,200.0	1274.5	Metros cuadrados	\$ 9,156.22	\$ 11,700,000.00	\$ 11,669,602.08	\$ 11,669,590.71	Calapa Construcciones, S.A. de C.V.	La transición de túnel a superficie ubicada entre las estaciones El Rosario y A. Serdán de la Línea 7, quedó íntegramente cubierta, con una techumbre instalada sobre estructura de acero, para evitar afectaciones a la operación en temporada de lluvias.

ELABORÓ

Ing. David Reynaga Serrato
Subgerente de Obras y Mantenimiento

AUTORIZÓ

Ing. Alejandra Flores Saldivar
Gerente de Obras y Mantenimiento

II. FONDO DE CAPITALIDAD

Derivado de la autorización de recursos del Fondo de Capitalidad, fueron realizados dos procedimientos de adjudicación por Licitación Pública, y se formalizaron los contratos indicados en la siguiente tabla, en la cual se indican los avances alcanzados al 31 de diciembre de 2018.

CONTRATOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE CAPITALIDAD EJERCICIO 2018

Contrato No.	Objeto	Contratista	Importe en pesos con IVA		
			Asignación 2017	Avance real	Periodo de ejecución programado
SDGM-GOM-LP-2-10/18	Colocación de techumbre en la transición de túnel a superficie, entre las estaciones El Rosario y Tezozómoc de la Línea 6 del Sistema de Transporte Colectivo	Exxel Internacional, S.A. de C.V.	\$18,200,000.40	100%	20-ago-18 al 31-dic-18
SDGM-GOM-LP-2-11/18	Colocación de techumbre en la transición de túnel a superficie, entre las estaciones El Rosario y Aquiles Serdán de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo	Calapa Construcciones, S.A. de C.V.	\$11,669,602.08	100%	20-ago-18 al 31-dic-18
Totales			\$29,869,602.48	100%	

Los trabajos consistieron en la colocación de una cubierta de multytecho de 2" de espesor, consistente en lámina doble con núcleo de poliuretano, y faldones de lámina Pintro calibre 22, instalada sobre una estructura construida con perfiles de acero, para cubrir la zona de vías principales en las transiciones de túnel a superficie, entre las estaciones El Rosario y Tezozómoc de la Línea 6, y El Rosario y Aquiles Serdán de la Línea 7.



ANEXO FOTOGRAFICO



Estación El Rosario Línea 6



Estación El Rosario Línea 6



Estación El Rosario Línea 7



Estación El Rosario Línea 7

[Handwritten signature]