

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO
GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATOS CELEBRADOS DESDE EL INICIO DE OPERACIONES DEL FIDEICOMISO
PROYECTO No. 4 DEL PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO CON CARGO A FIMETRO
(Importes en miles de pesos con IVA)

29 de febrero de 2024

PROYECTO NO. 4.- Renivelación de vías de la Línea A

CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	OBRA	EMPRESA	MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUTADO	AVANCE FÍSICO	EJECUCIÓN		RESPONSABLES	OBSERVACIONES
							DEL	AL		
SDGM-GOM-2-01/15	LICITACIÓN PÚBLICA	CORRECCIÓN DEL TRAZO Y PERFIL DE LA VÍA DE LA LÍNEA "A" DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	INGENIEROS EN MANTENIMIENTO APLICADO, S.A DE C.V Y TSO-NGE MÉXICO, S.A DE C.V.	79,421	79,421	100%	13/03/2015	31/12/2015	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-08/15 CONV. No1	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRA CIVIL CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DEL CAJÓN ESTRUCTURAL EN TRAMOS DAÑADOS, ASÍ COMO LA RECONSTRUCCIÓN DE JUNTAS DE EXPANSIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA "A" DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	CONSULTORÍA METROPOLITANA DE INGENIERÍA, S.A DE C.V.	116,087	116,087	100%	13/03/2015	04/12/2015	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-09/15	LICITACIÓN PÚBLICA	SUMINISTRO E HINCADO DE TABLAESTACA METÁLICA PARA CONFINAMIENTO DEL CAJÓN ESTRUCTURAL DE LA LÍNEA "A" DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	CONSORCIO, CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO PEGASO, S.A DE C.V	95,169	46,180	100%	13/03/2015	12/09/2015	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	CONTRATO RESCINDIDO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, LA OBRA FUE CONCLUIDA CON CARGO AL CONTRATO SDGM-GOM-2-37/16
STC-CNCS-113-2015		AUTOBUSES EN APOYO AL CIERRE PARCIAL DE LA LÍNEA A	TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL S.A DE C.V.	47,601	47,601	100%	13/03/2015	12/09/2015	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-C-01/15	CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN CON LA UNAM	ASESORÍA TÉCNICA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE SE IMPLEMENTAN PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES DEL TRAMO PANTITLÁN . LA PAZ DE LA LÍNEA "A" DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	6,329	6,329	100%	13/03/2015	12/09/2015	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-10/16 CONV.1	LICITACIÓN PÚBLICA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DE LA LÍNEA A DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	COMSA EMTE S.A DE C.V	107,374	107,174	100%	23/05/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-28/16	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRA DE MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS OCASIONADOS POR LOS ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES DEL SUELO, MEDIANTE LA INYECCIÓN DE RESINAS POLIMÉRICAS EXPANSIVAS BAJO EL CAJÓN ESTRUCTURAL DE LA LÍNEA "A" DEL S.T.C.	ALSO CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN S.A DE C.V	59,830	21,121	100%	08/08/2016	15/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, LA ACCIÓN FUE CONCLUIDA CON CARGO AL CONTRATO SDGM-GOM-2-48/16

CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	OBRA	EMPRESA	MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUTADO	AVANCE FÍSICO	EJECUCIÓN		RESPONSABLES	OBSERVACIONES
							DEL	AL		
SDGM-GOM-1-28/16 CONV.1	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MONITOREO E INSTRUMENTACIÓN SISTEMÁTICA Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DEL CAJÓN DEL METRO EN EL TRAMO PANTITLÁN – LA PAZ Y EDIFICACIONES DE LOS TALLERES LA PAZ DE LA LÍNEA "A" DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	ADMINISTRADORA DE INGENIERÍA DEL CENTRO S.A DE C.V.	4,499	4,499	100%	05/09/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-31/16 CONV.1	INVITACIÓN RESTRINGIDA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES CIVILES E HIDRÁULICAS DEL CAJÓN DE LA LÍNEA A DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN RAPEMO S.A DE C.V.	9,884	9,591	100%	10/10/2016	15/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-32/16 CONV.1	INVITACIÓN RESTRINGIDA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS EN FOSAS DE VÍAS EN ALTO DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA LÍNEA A DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL S.A DE C.V	9,861	9,861	100%	10/10/2016	15/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-37/16	LICITACIÓN PÚBLICA	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE SUMINISTRO E HINCADO DE TABLAESTACA METÁLICA PARA CONFINAMIENTO DEL CAJÓN ESTRUCTURAL DE LA LÍNEA "A" DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	CONSTRUCTORA VALLENTO S.A DE C.V.	36,616	36,616	100%	17/10/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-48/16 CONV.1	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRA DE MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS OCASIONADOS POR LOS ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES DEL SUELO, MEDIANTE LA INYECCIÓN DE RESINAS POLIMÉRICAS EXPANSIVAS BAJO EL CAJÓN ESTRUCTURAL DE LA LÍNEA "A" DEL S.T.C.	ALSO CONSTRUCCUION Y SUPERVISIÓN S.A DE C.V	48,371	48,371	100%	15/11/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
				621,042.000	532,851.000	100%				