

Informe de cumplimiento del proyecto financiados con el Fondo para la Accesibilidad para las personas con discapacidad.  
Gobierno de la Ciudad de México / Sistema de Transporte Colectivo

Proyecto integral (quinta etapa) para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo  
Enero-diciembre 2016

Nº de Operación	Descripción	Instalación Ejecutada	Cantidad		Unidad de medida	Costo unitario	Averaje Financiero (Pesos)			Proveedores	Resultados obtenidos
			Presupuesto (C.M.T.)	Averaje Ejecutado			Autorizado	Comprometido	Ejecutado		
1	Elevadores	Sistema de Transporte Colectivo	18.0	0	pieza	\$ 1,987,690.89	\$ 37,704,945.31	\$ 32,031,750.42	\$ 9,801,114.58	Spaheli Construcciones e Instalaciones Electrónicas S.A. de C.V., Siergman S. de R.L. de C.V.	Al 31 de diciembre de 2016 se encuentran concluidos al 100% los trabajos de campo
2	Rampas		18.0	0	pieza	\$ 71,828.58					

Nota: Al 31 de diciembre de 2016 se encuentra concluida al 100% la subactividad "Estudios, Trabajo de campo" y están en proceso, trabajos de gabinete, elaboración del proyecto y a fabricación de elevadores. El avance físico se reportará una vez que se inicie la instalación de los elevadores, misma que está programada para los meses de mayo, junio y julio de 2017.

ELABORÓ

~~Ingeniero David Reynaga Serrato  
Subgerente de Obras y Mantenimiento~~

AUTORIZO

~~Mtro. Martín Yáñez Narajó  
Gerente de Obras y Mantenimiento~~