


Informe de cumplimiento del proyecto financiados con el Fondo para la Accesibilidad para las personas con discapacidad.
Gobierno de la Ciudad de México / Sistema de Transporte Colectivo

Proyecto integral (quinta etapa) para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo
Enero-junio 2017

N° de componente	Descripción	Instancia ejecutora	Avance físico			Costo unitario con IVA	Avance financiero (Pesos)			Proveedor(s)	Resultados obtenidos
			Meta		Unidad de medida		Recurso federales				
			Programada total	Avance alcanzado			Autorizado	Comprometido	Ejercido		
1	Elevadores	Sistema de Transporte Colectivo	18.0	17	pieza	\$ 2,102,496.23	\$ 37,704,945.31	\$ 37,031,750.42	\$ 28,821,093.01	Scabil Construcciones e Instalaciones Electromecánicas, S.A. de C.V. Smerigman, S. de R.L. de C.V.	Al 30 de junio de 2017 se concluyeron los Estudios, el Proyecto Ejecutivo y la instalación de los 17 elevadores contratados
2	Rampas		18.0	17	pieza	\$ 75,842.03					Está en proceso la ejecución de acabados, la instalación de señalética y la realización de trabajos complementarios para la puesta en operación de los equipos.

Nota: Durante la etapa de planeación y presupuestación de los trabajos tuvo lugar un significativo incremento en el tipo de cambio, que afectó el costo de adquisición de los elevadores, por lo cual en el proceso de adjudicación de los trabajos se consideró la instalación de 17 elevadores, en lugar de los 18 equipos contemplados originalmente.


ELABORÓ


Ing. David Reynaga Serrato
Subgerente de Obras y Mantenimiento

AUTORIZO


C.P. César Adán Basilio Ortiz
Gerente de Presupuesto

AUTORIZO


Mtro. Martín Yáñez Naranjo
Gerente de Obras y Mantenimiento