


Informe de cumplimiento del proyecto financiados con el Fondo para la Accesibilidad para las personas con discapacidad.
 Gobierno de la Ciudad de Mexico / Sistema de Transporte Colectivo

Proyecto integral (quinta etapa) para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo
 Enero-septiembre 2017


N° de componente	Descripción	Instancia ejecutora	Avance físico			Costo unitario con IVA	Avance financiero (Pesos)			Proveedores	Resultados obtenidos
			Meta		Unidad de medida		Recurso federales				
			Programada total	Avance alcanzado			AutORIZADO	Comprometido	Ejercido		
1	Elevadores	Sistema de Transporte Colectivo	14.0	12	pieza	\$ 2 102 476.23				Sofisti Construcciones e Instalaciones Electricas S.A. de C.V. Sanguinetti de E.L. de S.V.	A 30 de septiembre de 2017 se han concluido al 100% las 14 unidades del Proyecto de Elevadores y la instalación de los 12 elevadores instalados. Asimismo fueron concluidas las siguientes actividades: construcción de 12 rampas, colocación de señalética y placas de identificación de los elevadores.
2	Alfombras		18.0	17	pieza	\$ 75 842.00	\$ 37 734 345.41	\$ 37 031 750.42	\$ 35 050 697.41		

Nota: Durante la etapa de planeación y presupuestación de los trabajos tuvo lugar un significativo incremento en el tipo de cambio, que afectó el costo de adquisición de los elevadores, por lo cual en el proceso de adjudicación de los trabajos se consideró la instalación de 12 elevadores en lugar de los 18 equipos contemplados originalmente.


ELABORO


 Ing. David Reynaga Serrato
 Subgerente de Obras y Mantenimiento

AUTORIZO


 C.P. Cesar Adrian Basilio Ortiz
 Gerente de Presupuesto

AUTORIZO


 Miro Martin Yañez Naranjo
 Gerente de Obras y Mantenimiento