

**Informe de cumplimiento del proyecto financiado con el Fondo de Capitalidad 2016**  
**Gobierno de la Ciudad de México / Sistema de Transporte Colectivo**

N° de componente	Proyecto	Área ejecutora	Avance físico			Costo unitario con IVA	Avance financiero (Pesos)			Proveedor(es)	Resultados obtenidos
			Meta		Unidad de medida		Recurso federales				
			Programada total	Avance alcanzado			Autorizado	Comprometido <sup>1</sup>	Ejercido		
1	Tratado, sellado e inyección de filtraciones (m <sup>3</sup> de uretano) en diversas estaciones de la Red del Metro.	Gerencia de Obras y Mantenimiento	16.0	0.51	m <sup>3</sup>	\$ 899.56	\$ 204,903,700.00	\$ 14,393,103.00	\$ -	Especialistas en Acabados Profesionales, S.A. de C.V.	Trabajos en proceso
2	Conservación y mantenimiento de estaciones y edificios, sustitución y repación de rejillas en estructuras de ventilación, mantenimiento mayor a fosas en talleres, sustitución de canalones, techumbres y bajadas de agua pluvial, mantenimiento de baños y renovación de imagen de la estación Viaducto.		51,216.0	4224	m <sup>2</sup>	\$ 729.99		\$ 53,266,030.33	\$ -	Grupo Constructor FBD, S.A. de C.V.; JOBT Construcciones, S.A. de C.V.; UM Construcción y Supervisión, S.A. de C.V.; Sistemas Impermeables y Recubrimientos, S.A. de C.V. Arquitectura y Tecnología Aplicada, S.A. de C.V.	Trabajos en proceso
3	Mantenimiento de canal cubeta, cárcamos y drenajes, complemento de techumbre en intertramo Terminal Aérea-Oceania de Línea 5 y restitución de bardas en zonas de maniobras y talleres.		102,800.0	14800	m	\$ 308.81		\$ 31,745,913.00	\$ -	Arquitectura y Diseño La Tarasca, S.A. de C.V. Calapa Construcciones, S.A. de C.V.	Trabajos en proceso
4	Rehabilitación del sistema de fijación de vía en el tramo elevado de Línea B, repación de bases de aislador desprendidas de su base en Línea 7 y reconstrucción y reforzamiento de escaleras de andén en estaciones superficiales de Línea 2.		382.0	0	Pza	\$ 128,690.00		\$ 54,962,263.30	\$ -	Consultoría Metropolitana de Ingeniería, S.A. de C.V.	Trabajos en proceso
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 154,367,309.63</b>	<b>\$ -</b>		

ELABORÓ

Ing. David Reynaga Serrato  
 Subgerente de Obras y Mantenimiento

AUTORIZÓ

Mtro. Martín Yáñez Naranjo  
 Gerente de Obras y Mantenimiento