

**Informe de cumplimiento del proyecto financiados con el Fondo de Capitalidad  
Gobierno de la Ciudad de México / Sistema de Transporte Colectivo**

**Equipamiento y mantenimiento a la infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo  
Enero-septiembre 2017**

N° de componente	Descripción	Instancia ejecutora	Avance físico			Costo unitario con IVA	Avance financiero (Pesos)			Proveedor(es)	Resultados obtenidos
			Meta		Unidad de medida		Recurso federales				
			Programada total	Avance alcanzado			Autorizado	Comprometido	Ejercido		
1	Colocación de techumbre en la transición de túnel a superficie, entre las estaciones El Rosario y Tezozómoc de la Línea 6 del Sistema de Transporte Colectivo	Sistema de Transporte Colectivo	1,920.0	1398.3	Metro	\$ 9,479.17	\$ 18,300,000.00	\$ 18,200,000.40	\$ -	Exxcel Internacional, S.A. de C.V.	Obra en proceso de ejecución
2	Colocación de techumbre en la transición de túnel a superficie, entre las estaciones El Rosario y Aquiles Serdán	Sistema de Transporte Colectivo	1,200.0	284.6	Metro	\$ 9,724.67	\$ 11,700,000.00	\$ 11,669,602.08	\$ -	Calapa Construcciones, S.A. de C.V.	Obra en proceso de ejecución

ELABORÓ

Ing. David Reynaga Serrato  
Subgerente de Obras y Mantenimiento

AUTORIZÓ

C.P. César Adrián Basilio Ortiz  
Encargado de Despacho de la Dirección de Finanzas

AUTORIZÓ

Mtro. Martín Yáñez Naranjo  
Gerente de Obras y Mantenimiento