

**TERCERA ETAPA DEL
PROYECTO DE ACCESIBILIDAD
PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD**

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

| Período | Ciclo Recurso | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejerc |
|-------------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| Primer Trimestre | | | | | | |
| Segundo Trimestre | 2013 | \$21,617,194.22 | \$21,617,194.22 | \$21,617,194.22 | \$11,892,999.08 | |
| Tercer Trimestre | 2013 | \$21,617,194.22 | \$21,617,194.22 | \$21,617,194.22 | \$19,234,252.70 | |
| Cuarto Trimestre | | | | | | |

Avance Físico Acumulado al Trimestre

| Período | Unidad de Medida | Acumulado | Avance | Observaciones |
|-------------------|------------------|-----------|---------|---------------|
| Primer Trimestre | Proyecto | | | |
| Segundo Trimestre | Proyecto | 87.22 | %60.00 | |
| Tercer Trimestre | Proyecto | 100.00 | %100.00 | |
| Cuarto Trimestre | Proyecto | | | |

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Revisión Entidad Federativa

Registro

Entidad Federativa

Coordinador del Fondo

UED

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

| Ejercido | Pagado | Avance | Reintegro | Observaciones |
|-----------------|-----------------|--------|-----------|---|
| \$11,892,999.08 | \$11,892,999.08 | %55.02 | \$0.00 | EL IMPORTE MODIFICADO Y MINISTRADO CONSIDERAN EL 1 AL MILLAR DE LOS \$31,915,672.00 |
| \$19,234,252.70 | \$19,234,252.70 | %88.98 | \$0.00 | El importe modificado y ministrado consideran el 1 al millar de |

Avance Físico Acumulado al Trimestre

| Período | Unidad de Medida | Acumulado | Avance | Observaciones |
|-------------------|------------------|-----------|---------|---------------|
| Primer Trimestre | Proyecto | | | |
| Segundo Trimestre | Proyecto | 87.22 | %60.00 | |
| Tercer Trimestre | Proyecto | 100.00 | %100.00 | |
| Cuarto Trimestre | Proyecto | | | |

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud: Revisión Entidad Federativa

Registro

Entidad Federativa

Coordinador del Fondo

UED

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Revisión Entidad Federativa

| Registro | | Entidad Federativa | Coordinador del Fondo | UED |
|--------------|--|---------------------|-----------------------|---|
| Usuario | Nombre | Fecha | Periodo | Observaciones |
| STC670419QY1 | DF SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO | 2014-10-09 11:58:38 | Tercer Trimestre | SISTEMA: Pasa al siguiente |
| STC670419QY1 | DF SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO | 2014-10-09 11:57:57 | Tercer Trimestre | En lo que corresponde a instalado 13 elevadores de Colectivo Metro, con este proyecto en el cual, se f |
| STC670419QY1 | DF SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO | 2014-07-11 11:33:31 | Segundo Trimestre | SISTEMA: Pasa al siguiente |
| STC670419QY1 | DF SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO | 2014-07-11 11:33:14 | Segundo Trimestre | Esta tercera etapa consistió en la instalación de elevadores en 8 estaciones. Después de haber concluido el estudio, el primer trabajo de campo y de campo como la adecuación de di registró un avance acum |