

**TERCERA ETAPA DEL
PROYECTO DE
ACCESIBILIDAD 2013
SEGUNDO Y TERCER
TRIMESTRE**

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2013	\$21,617,194.22	\$21,617,194.22	\$21,617,194.22	\$11,892,999.08	
Tercer Trimestre	2013	\$21,617,194.22	\$21,617,194.22	\$21,617,194.22	\$19,234,252.70	
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Proyecto			
Segundo Trimestre	Proyecto	87.22	%60.00	
Tercer Trimestre	Proyecto	100.00	%100.00	
Cuarto Trimestre				

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Revisión Entidad Federativa

Registro

Entidad Federativa

Coordinador del Fondo

UED

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Ejercido	Pagado	Avance	Reintegro	Observaciones
\$11,892,999.08	\$11,892,999.08	%55.02	\$0.00	EL IMPORTE MODIFICADO Y MINISTRADO CONSIDERAN E DE LOS \$31,915,672.00
\$19,234,252.70	\$19,234,252.70	%88.98	\$0.00	El importe modificado y ministrado consideran el 1 al millar c

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Proyecto			
Segundo Trimestre	Proyecto	87.22	%60.00	
Tercer Trimestre	Proyecto	100.00	%100.00	
Cuarto Trimestre	Proyecto			

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud Revisión Entidad Federativa

Registro

Entidad Federativa

Coordinador del Fondo

UED