

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO  
GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

CONTRATOS CELEBRADOS DESDE EL INICIO DE OPERACIONES DEL FIDEICOMISO

PROYECTO No. 8 DEL PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO CON CARGO A FIMETRO  
(Importes en miles de pesos con IVA)

PROYECTO NO. 8.- Renovar integralmente la Línea 1 y remodelar sus estaciones

30 de septiembre de 2024

CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	OBRA	EMPRESA	MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUTADO	AVANCE FÍSICO	EJECUCIÓN		RESPONSABLES	OBSERVACIONES
							DEL	AL		
SDGM-GOM-1-21/15 CONV.1	LICITACIÓN PÚBLICA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DEL CAJÓN DEL METRO, INCLUYENDO LA REHABILITACIÓN Y REALINEACIÓN DEL SISTEMA DE VÍAS DEL TRAMO DESDE LA COLA DE MANIOBRAS OBSERVATORIO A LA COLA DE MANIOBRAS PANTITLÁN DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	CONSTRUCCIONES I.C.I S.A DE C.V.	81,988	81,988	100%	09/11/2015	17/12/2015	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-24/15	INVITACIÓN RESTRINGIDA	REHABILITACIÓN DE BAÑOS UBICADOS EN LOS TALLERES ZARAGOZA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	OLIN INFRAESTRUCTURAS S.A DE C.V	5,920	5,920	100%	09/11/2015	31/12/2015	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-01/16 CONV.1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN INSURGENTES DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA).	ADVANCE BUILDERS S.A DE C.V	62,601	62,599	100%	07/04/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-02/16 CONV.1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN BOULEVARD PUERTO AÉREO DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA).	CONCHAGUA CONSTRUCTORES S.A DE C.V	74,956	74,956	100%	07/04/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-03/16 CONV.1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN MOCTEZUMA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA).	PEGUT CONSTRUCTORES S.A DE C.V	67,595	67,595	100%	07/04/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-19/16 CONV.1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN BALBUENA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA).	LINOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	41,584	41,573	100%	07/04/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-20/16 CONV.2	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN SALTO DEL AGUA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA).	CONSTRUCTOR FDB S.A DE C.V.	41,998	41,708	100%	07/04/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-21/16 CONV.1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN CUAUTHÉMOC DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA).	CONCHAGUA CONSTRUCTORES S.A DE C.V	41,404	41,404	100%	07/04/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-22/16 CONV.1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN SEVILLA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA).	CONASOSA S.A DE C.V	42,857	42,857	100%	07/04/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-24/16 CONV.1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN MERCED DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA).	GARGO INGENIERÍA, S.A DE C.V	48,933	48,927	100%	08/08/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-27/16	INVITACIÓN RESTRINGIDA	RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA LÍNEA 1 DEL METRO, INCLUYENDO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.	GRUPO CONSTRUCTOR CRANE, S.A DE C.V	6,877	6,876	100%	15/08/2016	15/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-1-23/16	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL ACCESO NORTE DE LA ESTACIÓN PINO SUÁREZ DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	DIRECCIÓN RESPONSABLE Y CONSULTORÍA, S.A DE C.V.	3,489	3,489	100%	05/09/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-30/16	INVITACIÓN RESTRINGIDA	RENOVACIÓN DE BAÑOS EN EDIFICIOS UBICADOS EN ESTACIONES DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	ESPACIO ARQUITECTOS S.A DE C.V	3,996	3,996	100%	10/10/2016	15/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-42/16	LICITACIÓN PÚBLICA	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL CAJÓN DE LÍNEA 1 TRAMO JUANACATLÁN -TACUBAYA, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, PRIMERA ETAPA.	COMSA EMT, S.A DE C.V	47,870	47,645	100%	24/10/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-43/16 CONV.1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN PINO SUÁREZ DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)	LINOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	16,808	16,791	100%	24/10/2016	31/12/2016	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-01/17 CONV. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN BALBUENA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (SEGUNDA ETAPA)	KARISMA INGENIERÍA, S.A DE C.V	40,484	40,455	100.00%	16/02/2017	28/09/2017	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-02/17 CONV. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN CUAUTHÉMOC DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (SEGUNDA ETAPA)	CONCOAR S.A DE C.V	33,390	33,345	100.00%	16/02/2017	28/09/2017	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA

CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	OBRA	EMPRESA	MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUTADO	AVANCE FÍSICO	EJECUCIÓN		RESPONSABLES	OBSERVACIONES
							DEL	AL		
SDGM-GOM-2-03/17 CONV. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN SALTO DEL AGUA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (SEGUNDA ETAPA)	GRUPO CONSTRUCTOR FBD, S.A DE C.V.	38,014	31,544	91.78%	16/02/2017	28/09/2017	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN EN PROCESO
SDGM-GOM-2-04/17 CONV. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN SEVILLA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (SEGUNDA ETAPA).	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL S.A DE C	35,382	35,332	100%	16/02/2017	28/09/2017	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-05/17 CONV. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN MERCED DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (SEGUNDA ETAPA)	GARGO INGENIERÍA, S.A DE C.V	29,688	29,502	100%	16/02/2017	28/09/2017	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-2-14/17	INVITACIÓN RESTRINGIDA	RENOVACIÓN DE DRENAJE EN TRAMO PANTITLÁN ZARAGOZA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	INGARQUESTE, S.A. DE C.V.	2,975	2,975	100%	01/08/2017	30/11/2017	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-IR-2-01/18	INVITACIÓN RESTRINGIDA	RENOVACIÓN DE BAÑOS EN ESTACIONES DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	MIRA-SHE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	3,488	3,488	100%	23/04/2018	24/08/2018	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-IR-2-02/18	INVITACIÓN RESTRINGIDA	OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RENOVACIÓN DE ESTACIONES DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	GRUPO CONSTRUCTOR FBD, S.A. DE C.V.	6,499	6,499	100%	23/04/2018	24/08/2018	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-IR-2-03/18	INVITACIÓN RESTRINGIDA	RENOVACIÓN DE ACABADOS EN LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	GRUPO CONSTRUCTOR DET, S.A. DE C.V.	3,792	3,792	100%	23/04/2018	14/09/2018	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-IR-2-04/18	INVITACIÓN RESTRINGIDA	OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RENOVACIÓN DE ESTACIONES DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 2	CONSTRUCCIONES ORENSE, S.A. DE C.V.	6,477	6,477	100%	23/04/2018	24/08/2018	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-LP-2-02/19	LICITACIÓN PÚBLICA	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, POR TIPO LED, EN NAVE DE MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DEL TALLER ZARAGOZA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	CONSULTORÍA METROPOLITANA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	5,698	5,698	100%	25/07/2019	30/09/2019	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-AD-2-07/19	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RENOVACIÓN DE PISO DEL TALLER ZARAGOZA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	CONSTRUCCIONES ICI, S.A. DE C.V.	522	522	100%	05/08/2019	20/08/2019	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-AD-2-08/19	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RENOVACIÓN DE PISOS EN LA NAVE DE MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DEL TALLER ZARAGOZA, UTILIZANDO RECUBRIMIENTOS EPÓXICOS	ESPECIALISTAS EN ACABADOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	12,428	12,428	100%	01/08/2019	30/09/2019	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-IR-2-25/19 CONVENIO 1	INVITACIÓN RESTRINGIDA	TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FUNCIONALIDAD Y PARA LA AMPLIACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LAS INSTALACIONES, EN EL TALLER ZARAGOZA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	10,000	10,000	100%	04/11/2019	31/12/2019	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-LP-2-27/19 CONVENIO 1	LICITACIÓN PÚBLICA	REHABILITACIÓN DE LAS ESTACIONES DE CORRESPONDENCIA TACUBAYA Y BALDERAS DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	TOPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	23,323	23,323	100%	01/11/2019	31/12/2019	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-LP-2-28/19 CONVENIO 1	LICITACIÓN PÚBLICA	REHABILITACIÓN DE LAS ESTACIONES DE CORRESPONDENCIA PINO SUÁREZ Y SAN LÁZARO DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON IMAPEX, S.A. DE C.V.	15,344	15,344	100%	01/11/2019	31/12/2019	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-LP-2-29/19 CONVENIO 1	LICITACIÓN PÚBLICA	REHABILITACIÓN DE LAS ESTACIONES DE CORRESPONDENCIA CANDELARIA Y PANTITLÁN DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	C. JOSUE RUBÉN CASTILLO GUTIÉRREZ	14,253	14,253	100%	01/11/2019	31/12/2019	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-LP-2-31/19	LICITACIÓN PÚBLICA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES PARA ALBERGAR GALERÍAS DE CABLEADO DE ALTA Y MEDIANA TENSIÓN ENTRE LA SUBESTACIÓN DE BUEN TONO Y LOS TÚNELES DE LAS LÍNEAS 1, 2 Y 3 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO ("S.T.C." EN ADELANTE)	TRADECO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON ZINZANJA, S.A. DE C.V.	213,624	213,624	100%	01/11/2019	31/10/2020	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-IR-2-14/20	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SEÑALIZACIÓN PARA LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO ZARAGOZA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	CONSTRUCCIONES ICI, S.A. DE C.V.	979	979	100%	24/08/2020	02/10/2020	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-AD-1-15/20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS DE INGENIERÍA GEOSPACIAL PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS EN PROCESO Y ADECUACIONES DE PROYECTO, PARA EL COMPLEJO OBSERVATORIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA RESOLVER LA MOVILIDAD E INTERCONEXIÓN DE LA ESTACIÓN DEL T.I.M.T. CON LAS ESTACIONES DEL S.T.C. Y EL CETRAM OBSERVATORIO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM (BUILDING INFORMATION MODELLING).	CONSORCIO IUJET, S.A. DE C.V.,	14,826	14,826	100%	01/11/2020	31/12/2020	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-AD-2-16/20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PASARELA DE CORRESPONDENCIA EN LA ESTACIÓN PANTITLÁN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	SIGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,	4,995	4,995	100%	23/11/2020	31/12/2020	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA

CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	OBRA	EMPRESA	MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUTADO	AVANCE FÍSICO	Ejecución		RESPONSABLES	OBSERVACIONES
							DEL	AL		
SDGM-GOM-IR-2-16/21 CONVENIO 1	INVITACIÓN RESTRINGIDA	REMEDIACIÓN DEL PUESTO DE CONTROL II DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	ESPECIALISTAS EN ACABADOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.,	14,387	14,387	100%	01/12/2021	30/06/2022	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-AD-2-17/21	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA INSTALACIÓN EMERGENTE DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LA ZONA DE TRANSFORMADORES DEL PUESTO CENTRAL DE CONTROL I Y MODERNIZACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS DEL PUESTO CENTRAL DE CONTROL II	RUMA HIDRÁULICA, S.A. DE C.V.	24,957	24,957	100%	01/12/2021	31/05/2022	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-IR-2-18/21	INVITACIÓN RESTRINGIDA	REMEDIACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LOS EDIFICIOS EN LA ESTACIÓN JUÁREZ DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	3E SPACIO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	7,919	7,919	100%	01/12/2021	31/12/2021	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-AD-2-19/21 CONVENIO ADICIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADECUACIONES DE OBRA CIVIL EN EL CS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PERMITAN LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PUESTO CENTRAL DE CONTROL I DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, ASÍ COMO CONSTRUCCIÓN DE LAS TRAYECTORIAS Y SUMINISTRO DEL CABLEADO PARA SU ENLACE CON LA ESTACIÓN CANDELARIA DE LÍNEA 1, CONSIDERADOS EN EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE LARGO PLAZO DE LA LÍNEA 1	CONSULTORÍA METROPOLITANA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.,	54,493	54,493	100%	01/12/2021	31/08/2022	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-IR-2-19/22	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PROYECTO INTEGRAL PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DERIVADAS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y RESTITUCIÓN DEL MANDO Y CONTROL (PCC1) DEL S.T.C., EN INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CDMX CS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	ÉPSILON INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	5,766	5,766	100%	22/08/2022	15/10/2022	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-LP-2-08/23	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN JUANACATLÁN DE LA LÍNEA 1 DEL S.T.C.	LINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	67,159	63,291	100%	01/09/2023	31/12/2023	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-LP-2-09/23	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN CHAPULTEPEC DE LA LÍNEA 1 DEL S.T.C.	3E SPACIO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	84,873	84,873	100%	01/09/2023	31/12/2023	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-LP-2-10/23	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES DE LA LÍNEA 1 DEL S.T.C.	KARISMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	56,476	56,471	100%	01/09/2023	31/12/2023	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
SDGM-GOM-IR-2-29/23	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE APOYO EMERGENTE DE TRANSPORTE POR EL CIERRE DE LA SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL S.T.C.	CONSTRUCCIONES ICI, S.A. DE C.V.	9,980	9,830	100%	26/10/2023	31/12/2023	GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN CONCLUIDA
				1,431,067.171	1,419,711.653					