

**INDICADORES DE EVALUACIÓN SISTEMÁTICA  
ENERO-DICIEMBRE DE 2021**

ESPECIALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INTERVENCIONES PROGRAMADAS	INTERVENCIONES REALIZADAS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	TOTAL DE INTERVENCIONES REALIZADAS	% DE CUMPLIMIENTO
<b>INSTALACIONES ELECTRÓNICAS</b>	Intervención a equipos	248,001	119,236	2,182	121,418	48.96%
Coordinación de Automatización y Control Coordinación de Comunicación y Peaje						
<b>INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS</b>	Intervención a equipos	181,807	108,002	1,578	109,580	60.27%
Coordinación de Alta Tensión Coordinación de Baja Tensión Coordinación de Instalaciones Hidráulicas y Mecánicas						
<b>INSTALACIONES DE VÍAS</b>	Intervención a equipos	50,995	40,891	463	41,354	81.09%
Coordinación de Vías I Coordinación de Vías II Coordinación de Vías III						
<b>TOTALES</b>	Intervención a equipos	480,803	268,129	4,223	272,352	56.65%