

Informe de cumplimiento del proyecto financiados con el Fondo para la Accesibilidad para las personas con discapacidad.
Gobierno de la Ciudad de México / Sistema de Transporte Colectivo

Proyecto integral (cuarta etapa) para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores y plataformas en estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo

N° de componente	Descripción	Instancia ejecutora	Avance físico			Costo unitario con IVA	Avance financiero (Pesos)			Proveedor(es)	Resultados obtenidos
			Meta		Unidad de medida		Recurso federales				
			Programada total	Avance alcanzado			Autorizado	Comprometido	Ejercido		
1	Elevadores instalados	Sistema de Transporte Colectivo	17.0	14.0	pieza	\$ 1,966,139.79	\$ 38,298,806.00	\$ 37,722,225.91	\$ 30,686,850.95	Spahilli Construcciones e Instalaciones Electromecánicas, S.A. de C.V.; Linos Construcciones, S.A. de C.V.	Al 30 de junio de 2016 los equipos se encontraban instalados con instalaciones y acabados en proceso.
2	Plataformas para silla de ruedas instaladas		4.0	3.0	pieza	\$ 896,913.16					
3	Rampas de acceso		14.0	12.0	pieza	\$ 62,922.04					

Notas.- Para efectos de reporte de avance físico, se señalan piezas completas, aclarando que el avance real al 30 de junio de 2016 corresponde a 14.6 elevadores y a 3.4 plataformas

ELABORÓ

Ing. David Reynaga Serrato
 Subgerente de Obras y Mantenimiento

AUTORIZÓ

Mtro. Martín Yáñez Naranjo
 Gerente de Obras y Mantenimiento