

Informe de cumplimiento del proyecto financiados con el Fondo para la Accesibilidad para las personas con discapacidad.
 Gobierno de la Ciudad de México / Sistema de Transporte Colectivo

Proyecto integral (quinta etapa) para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo
 Enero-diciembre 2017

N° de componentes	Descripción	Instancia ejecutora	Avance físico			Costo unitario con IVA	Avance financiero (Pesos)			Proveedores	Resultados obtenidos
			Meta		Unidad de medida		Recurso federales				
			Programada total	Avance alcanzado			Autorizado	Comprometido	Ejercido		
1	Elevadores	Sistema de Transporte Colectivo	15.0	17	pieza	\$ 2,111,496.23				Spañin Construcción e Instalaciones y Electricidades S.A. de C.V. Su registro S de R.F. de 1 y 2	Trabajos concluidos al 100% con respecto al compromiso contractual pactado.
2	Bancos		18.0	17	pieza	\$ 35,941.93	\$ 37,704,945.33	\$ 37,031,790.32	\$ 37,031,790.42		

Nota: Durante la etapa de planeación y presupuestación de los trabajos se tuvo lugar un significativo incremento en el tipo de cambio que afectó el costo de adquisición de los elevadores, por lo cual en el proceso de adjudicación de los trabajos se consideró la sustitución de 17 elevadores, en lugar de los 18 equipos contemplados originalmente.

ELABORO

Ing. David Reynaga Serrate
 Subgerente de Obras y Mantenimiento

AUTORIZO

C.P. Cesar Aguirre Basilio Ortiz
 Gerente de Presupuesto

AUTORIZO

Mtro. Martín Yanez Naranjo
 Gerente de Obras y Mantenimiento