

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONDO
DE ACCESIBILIDAD FOTRADIS 2018

Situación del 30 de junio de 2018

Descripción del Proyecto de Inversión

Los trabajos corresponden al "Proyecto integral (séptima etapa) para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo"

Se trata de una obra pública que contempla la realización de Estudios y la elaboración de un Proyecto Ejecutivo, así como su implantación para la fabricación, instalación y puesta en operación de diez elevadores. Incluye la construcción del cubo de los elevadores, las adecuaciones de la infraestructura existente y el desvío de interferencias, así como la construcción de rampas de concreto armado y/o a base de estructura metálica, y la colocación de señalamientos suficientes para orientar a los usuarios en sus traslados dentro de las instalaciones.

En la tabla No. 1 se indican las Actividades Principales y Sub-Actividades consideradas en el Proyecto Integral.

Partida	Actividad Principal	Sub-Actividad
A01	Estudios	Trabajos de campo
		Trabajos de gabinete
A02	Proyecto	Proyecto Arquitectónico
		Proyecto Estructural
		Proyecto de Instalaciones Diversas
A03	Fabricación	Planos como quedó construido
		Fabricación de elevadores y transporte al sitio
		Montaje de equipos
A04	Obra	Adecuaciones y desvíos de interferencias de obra civil, de obra inducida o de instalaciones en general
		Construcción de la obra civil
		Recubrimiento de muros
		Instalaciones electromecánicas, eléctricas, electrónicas y otras que sean propias de la obra
		Instalación de alarma de emergencia remota
A05	Inicio de operación	Señalización en interiores y exteriores de la estación
		Entrega de documentos

Tabla No. 1

Los elevadores considerados en el proyecto, están destinados al uso exclusivo de personas con discapacidad y con movilidad limitada, y tienen las características principales siguientes: capacidad de carga de 630 kg, con piso antiderrapante, pasamanos de acero y botones con Sistema Braille.



Monto de la Inversión

El monto total de la suficiencia presupuestal autorizada fue de \$31'564,598.62 (Treinta y un millones quinientos sesenta y cuatro mil quinientos noventa y ocho pesos 62/100 M.N.), comunicados mediante el oficio SGAF/DF/GP0808/2018, de fecha 4 de abril de 2018, con cargo a recursos provenientes del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) 2018.

Fueron realizados dos procedimientos de Licitación Pública y uno de Invitación Restringida, derivado de los cuales se formalizaron tres contratos de obra pública, en la modalidad de Proyecto Integral a base de precio alzado, por un monto total de \$31'553,737.06 (Treinta y un millones quinientos cincuenta y tres mil setecientos treinta y siete pesos 06/100 M.N.).

Metas

Las metas principales del proyecto de inversión se enuncian a continuación.

1. Serán instalados diez elevadores, en diversas estaciones de la Red del Metro: tres en la estación Politécnico; uno en la estación La Raza; cuatro en la estación El Rosario y dos en la estación Oceanía.
2. Se construirán diez rampas para garantizar el libre acceso y salida de los usuarios con discapacidad o con movilidad limitada, desde el exterior de la estación hasta los trenes.
3. Se colocarán 100 señalamientos para orientar a los usuarios con respecto a la ubicación de los elevadores.
4. Se instalarán 100 metros de barandales en cumplimiento a la normatividad aplicable.

Contratos y empresas responsables de la ejecución de los trabajos

Para la ejecución de los trabajos fueron formalizados los contratos indicados en la tabla No. 2

CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEXTA ETAPA DE INSTALACIÓN DE ELEVADORES

Contrato	Procedimiento de Adjudicación	Contratista	Cantidad de elevadores	Estaciones	Importe (con IVA)
SDGM-GOM-IR-2-05/18	Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas	Spahilli Construcciones e Instalaciones Electromecánicas, S.A. de C.V.	2	Oceanía	\$6'308,080.00
SDGM-GOM-LP-2-06/18	Licitación Pública	Platino Ingeniería, S.A. de C.V.	4	La Raza y Politécnico	\$12'598,657.07
SDGM-GOM-LP-2-07/18	Licitación Pública	Sinergman S. de R.L. de C.V.	4	El Rosario	\$12'646,999.99
Monto Total Comprometido					\$31'553,737.06

Tabla No. 2

Avances físicos y financieros

Los trabajos dieron inicio el 25 de mayo de 2018 y están programados para concluirse en la segunda quincena del mes de noviembre del mismo año.

En la Tabla No. 3 se presentan los avances físicos y financieros alcanzados al 30 de junio de 2018.

Contrato	Avance Físico	Avance Financiero
SDGM-GOM-IR-2-05/18	26.61%	0%
SDGM-GOM-LP-2-06/18	31.67%	31.67%
SDGM-GOM-LP-2-07/18	22.29%	0%

Tabla No. 3

Lo anterior representa un Avance Físico global del 26.86% y un Avance Financiero del 10.56%, para la ejecución de la Séptima Etapa de instalación de elevadores en la Red del Metro, para el periodo que se reporta.