

Informe de cumplimiento del proyecto financiados con el Fondo de Capitalidad
Gobierno de la Ciudad de México / Sistema de Transporte Colectivo/ Subdirección General de Mantenimiento/Gerencia de Instalaciones Fijas

Equipamiento y mantenimiento a la infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo
sep-17

N° de com- ponen-te	Descripción	Instancia ejecutora	Avance físico			Costo unitario con IVA	Avance financiero (Pesos)			Proveedor(es)	Resultados obtenidos
			Meta		Unidad de medida		Recurso federales				
			Programada total	Avance alcanzado			Autorizado	Comprometido	Ejercido		
1	Adquisición de componentes necesarios para dar mantenimiento al sistema de señalización en vías de las Líneas 1, 2 y 3 de la Red del STC	Sistema de Transporte Colectivo	24.0	23.0	Pieza	\$ 450,410.02	\$ 10,363,610.00	\$ 10,359,430.46	Ingeniería aplicada al transporte, S.A. DE C.V. Contrato N° STC-GACS/CCE-IMP-4014/2017 (Factura N° 914)	Se concluyó satisfactoriamente la adquisición de los equipos, de los cuales 1 (UNO) se encuentra instalado en la estación Universidad de la Línea 3, y los 22 (VEINTIDOS) restantes se encuentran en los almacenes en proceso de inventariado.	

ELABORÓ

ING. JULIÁN PÉREZ SANTACRUZ
 COORDINADOR DE PROYECTOS "A"

AUTORIZÓ

ING. JOSÉ ANTONIO TORRES IBARRA
 ENCARGADO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS