

PROYECTO Cuarta etapa del Proyecto de accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en el Sistema de Transporte Colectivo.

INFORMACIÓN DEL PERIODO		Enero-Junio 2016
Ciclo Reportado		2016
Periodo que se reporta		Primer Trimestre
Entidad Federativa		Distrito Federal
Ciclo del Recurso		2015
DESTINO DEL GASTO		
Tipo de Recurso		Subsidios
Programa Fondo Convenio		
Programa Fondo Convenio-Específico		Fondo para la Accesibilidad de las personas con discapacidad
Tipo de Gasto		Inversión
Rubro del Gasto		Obra Pública
Destino del Gasto		Modernización
Nombre del proyecto	Cuarta etapa del Proyecto de accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en el Sistema de Transporte Colectivo.	
Municipio		Cobertura Estatal
Localidad		
Ámbito		Urbano
CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DE GASTO		
Número del Proyecto		
Grupo Sectorial		
Sector		
Subsector		
Dependencia o Entidad Ejecutora		Entidad Estatal
Institución Ejecutora del Proyecto		Sistema de Transporte Colectivo
Beneficiarios		
Ramo		23. Provisiones Salariales y Económicas
Unidad		
MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS		
Total Anual		27,524,608.87
Ministrado		27,524,608.87
Programado		20,489,233.91
Ejercido		20,489,233.91
Avance %		74.4%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		
Generados		
Ejercidos		
AVANCE FÍSICO		
Unidad de Medida		Proyecto
Programa anual		1
Acumulado al trimestre:		0.74
avance %		85.0%
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES		
	<p>Al 30 de junio de 2016 las actividades principales realizadas, las cuales consistieron en los trabajos de campo, de gabinete, proyecto de instalaciones diversas, adecuaciones y desvío de interferencias de obras civil y/o de obra inducida, éstas han sido concluidas, en tanto que las actividades del proyecto arquitectónico y estructural, la fabricación de elevadores, el montaje de equipos, la construcción de obra civil y de rampas de acceso y/o puentes de conexión, los recubrimiento de muros, fabricación de puertas de seguridad, las adecuaciones y desvío de interferencias de instalaciones en general, las instalación eléctrica en cubos de elevadores, la instalación de alarma (emergencia) remota, la instalación de elementos de protección, señalización en interiores y exteriores, se encuentra con un vance promedio del 74% .</p>	

PROYECTO Equipamiento y Mantenimiento a la Infraestructura del STC Metro

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Ciclo Reportado	Enero-Junio 2016
Periodo que se reporta	2016
Entidad Federativa	Segundo trimestre
Ciclo del Recurso	Distrito Federal
DESTINO DEL GASTO	
Tipo de Recurso	2016
Programa Fondo Convenio	Aportación Federal
Programa Fondo Convenio-Específico	Fondo de Capitalidad
Tipo de Gasto	Inversión
Rubro del Gasto	Obra Pública y adquisición
Destino del Gasto	Modernización
Nombre del proyecto	
Municipio	Cobertura Estatal
Localidad	
Ámbito	Urbano
CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DE GASTO	
Número del Proyecto	
Grupo Sectorial	
Sector	
Subsector	
Dependencia o Entidad Ejecutora	Entidad Estatal
Institución Ejecutora del Proyecto	Sistema de Transporte Colectivo
Beneficiarios	
Ramo	23.Provisiones Salariales y Económicas
Unidad	Proyecto
MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS	
Total Anual	274,725,000
Ministrado	274,725,000
Programado	9,947,836
Ejercido	0
Avance %	0.0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE	
Generados	0
Ejercidos	0
AVANCE FÍSICO	
Unidad de Medida	Proyecto
Programa anual	0
Acumulado al trimestre:	0
avance %	0.0%
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES	