



**CONTRATOS Y PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 4 Y 8 FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO FIMETRO CDMX**
**PROYECTO No. 4.- Renivelación de vías de la Línea A**

Fecha de actualización: 31-julio-2017

EJERCICIO FISCAL 2015								
CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	OBRA	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUTADO	AVANCE AL 31-JUL-2017	PERIODO DE EJECUCIÓN	
							DEL	AL
SDGM-GOM-2-01/15	LICITACIÓN PÚBLICA	CORRECCIÓN DE TRAZO Y PERFIL DE LA VÍA DE LA LÍNEA "A" DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	INGENIEROS EN MANTENIMIENTO APLICADO, S.A. DE C.V. Y TSO-NGE MÉXICO, S.A. DE C.V.	79,421	79,421	100%	13/03/2015	31/12/2015
SDGM-GOM-2-08/15 CONV. No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRA CIVIL CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DEL CAJÓN ESTRUCTURAL EN TRAMOS DAÑADOS, ASÍ COMO LA RECONSTRUCCIÓN DE JUNTAS DE EXPANSIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA "A" DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	CONSULTORÍA METROPOLITANA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	116,087	116,087	100%	13/03/2015	04/12/2015
SDGM-GOM-2-09/15	LICITACIÓN PÚBLICA	SUMINISTRO E HINCADO DE TABLAESTACA METÁLICA PARA CONFINAMIENTO DEL CAJÓN ESTRUCTURAL DE LA LÍNEA "A" DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.	CONSORCIO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO PEGAÑO, S.A. DE C.V.	95,169	46,180	100%	13/03/2015	12/09/2015
STC-CNCS-113/2015		AUTOBUSES EN APOYO AL CIERRE PARCIAL DE LA LÍNEA A	TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A. DE C.V.	47,601	47,601	100%	13/03/2015	12/09/2015
SDGM-GOM-C-01/15	CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN CON LA UNAM	ASESORÍA TÉCNICA Y DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES DEL TRAMO DE LA PAZ DE LA LÍNEA A	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	6,329	6,329	100%	13/03/2015	12/09/2015
SUBTOTALES EJERCICIO 2015				344,607	295,618	100%		

EJERCICIO FISCAL 2016								
CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	OBRA	EMPRESA	MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUTADO	AVANCE AL 31-JUL-2017	EJECUCIÓN	
							DEL	AL
SDGM-GOM-2-10/16 CONVENIO No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS DE LA LÍNEA A DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	COMSA EMTE, S.A. DE C.V.	107,374	107,174	100%	23/05/2016	31/12/2016
SDGM-GOM-2-26/16	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS DE MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS OCASIONADOS POR LOS ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES DEL SUELO, MEDIANTE LA INYECCIÓN DE RESINAS POLIMÉRICAS EXPANSIVAS BAJO EL CAJÓN ESTRUCTURAL DE LA LÍNEA "A" DEL S.T.C.	ALSO CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	59,830	21,121	100%	08/08/2016	15/12/2016
SDGM-GOM-1-28/16 CONVENIO No. 1	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MONITOREO E INSTRUMENTACIÓN SISTEMÁTICA Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DEL CAJÓN DEL METRO EN EL TRAMO PANTILÁN - LA PAZ Y EDIFICACIONES DE LOS TALLERES LA PAZ DE LA LÍNEA "A" DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	ADMINISTRADORA DE INGENIERÍA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	4,499	4,499	100%	05/09/2016	31/12/2016





CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	OBRA	EMPRESA	MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUTADO	AVANCE AL 31- JUL-2017	EJECUCIÓN	
							DEL	AL
SDGM-GOM-2-31/16 CONVENIO No. 1	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES CIVILES E HIDRÁULICAS DEL CAJÓN DE LA LÍNEA A DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN RAPEMO, S.A. DE C.V.	9,884	9,591	100%	10/10/2016	15/12/2016
SDGM-GOM-2-32/16 CONVENIO No. 1	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS EN FOSAS DE VÍAS EN ALTO DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA LÍNEA A DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	9,861	9,861	100%	10/10/2016	15/12/2016
SDGM-GOM-2-37/16	LICITACIÓN PÚBLICA	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE SUMINISTRO E HINCADO DE TABLAESTACA METÁLICA PARA EL CONFINAMIENTO DEL CAJÓN ESTRUCTURAL DE LA LÍNEA "A" DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	CONSTRUCTORA VALLENTO, S.A. DE C.V.	36,616	36,616	100%	17/10/2016	31/12/2016
SDGM-GOM-2-48/16 CONVENIO No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS DE MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS OCASIONADOS POR LOS ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES DEL SUELO, MEDIANTE LA INYECCIÓN DE RESINAS POLIMÉRICAS EXPANSIVAS BAJO EL CAJÓN ESTRUCTURAL DE LA LÍNEA "A" DEL S.T.C.	ALSO CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	48,371	48,371	100%	15/11/2016	31/12/2016
SUBTOTALES EJERCICIO 2016				276,435	237,233	100%		

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: MONTO TOTAL EJECUTADO DESDE EL INICIO DE OPERACIONES DE FIMETRO	532,851
COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO	714,000
AVANCE CON RESPECTO DEL COSTO TOTAL ESTIMADO	75%

Notas.-

1. Cifras en miles de pesos con IVA
2. La diferencia entre los montos contratados y los ejecutados corresponde a cancelaciones por rescisión, terminación anticipada o economías de contratos
3. Los trabajos faltantes por ejecutar corresponden a actividades de mejoramiento de suelo en los tramos Guelatao-Peñón Viejo, Peñón Viejo-Acatitla y Santa Marta-Los Reyes, para mitigar los efectos ocasionados en la Línea A por los hundimientos diferenciales del suelo. Se programarán una vez que se cuente con la autorización de la suficiencia presupuestal requerida.




PROYECTO No. 8.- Renovar íntegramente la Línea 1 y remodelar sus estaciones

EJERCICIO FISCAL 2015								
CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	OBRA	EMPRESA	MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUTADO	AVANCE AL 31- JUL-2017	EJECUCIÓN	
							DEL	AL
SDGM-GOM-2-21/15 CONV. No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DEL CAJÓN DEL METRO, INCLUYENDO LA REHABILITACIÓN Y REALINEACIÓN DEL SISTEMA DE VÍAS DEL TRAMO DESDE LA COLA DE MANIOBRAS OBSERVATORIO A LA COLA DE MANIOBRAS PANTILLÁN DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	CONSTRUCCIONES I.C.I. S.A. DE C.V.	81,988	81,988	100%	09/11/2015	17/12/2016
SDGM-GOM-2-24/15		REHABILITACIÓN DE BAÑOS UBICADOS EN LOS TALLERES ZARAGOZA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	OLIN INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	5,920	5,920	100%	09/11/2015	31/12/2015
SUBTOTALES EJERCICIO 2015				87,908	87,908	100%		

EJERCICIO FISCAL 2016								
CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	OBRA	EMPRESA	MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUTADO	AVANCE AL 31- JUL-2017	EJECUCIÓN	
							DEL	AL
SDGM-GOM-2-01/16 CONVENIO No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN INSURGENTES DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)	ADVANCE BUILDERS, S.A DE C.V.	62,601	62,599	100%	07/04/2016	31/12/2016
SDGM-GOM-2-02/16 CONVENIO No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN BOULEVARD PUERTO AÉRO DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)	CONCHAHUA CONSTRUCTORES, S.A DE C.V.	74,956	74,956	100%	07/04/2016	31/12/2016
SDGM-GOM-2-03/16 CONVENIO No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN MOCTEZUMA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)	PEGUT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	67,595	67,595	100%	07/04/2016	31/12/2016
SDGM-GOM-2-19/16 CONVENIO No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN BALBUENA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)	LINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	41,585	41,573	100%	15/07/2016	31/12/2016
SDGM-GOM-2-20/16 CONVENIO No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN SALTO DEL AGUA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)	GRUPO CONSTRUCTOR FDB, S.A. DE C.V.	41,998	41,708	100%	15/07/2016	31/12/2016
SDGM-GOM-2-21/16 CONVENIO No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN CUAUHTÉMOC DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)	CONCHAHUA CONSTRUCTORES, S.A DE C.V.	41,404	41,404	100%	15/07/2016	31/12/2016
SDGM-GOM-2-22/16 CONVENIO No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN SEVILLA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)	CONASOSA, S.A. DE C.V.	42,857	42,857	100%	15/07/2016	31/12/2016
SDGM-GOM-2-24/16 CONVENIO No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN MERCED DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA ETAPA)	GARGO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	48,933	48,927	100%	08/08/2016	31/12/2016
SDGM-GOM-2-27/16	INVITACIÓN RESTRINGIDA	RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA LÍNEA 1 DEL METRO, INCLUYENDO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	GRUPO CONSTRUCTOR CRANE, S.A. DE C.V.	6,876	6,876	100%	15/08/2016	15/12/2016
SDGM-GOM-1-29/16	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE ACCESO NORTE DE LA ESTACIÓN PINO SUÁREZ DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	DIRECCIÓN RESPONSABLE Y CONSULTORÍA, S.A.	3,489	3,489	100%	05/09/2016	31/12/2016
SDGM-GOM-2-30/16	INVITACIÓN RESTRINGIDA	RENOVACIÓN DE BAÑOS EN EDIFICIOS UBICADOS EN ESTACIONES DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	3E SPACIO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	3,996	3,996	100%	10/10/2016	15/12/2016

SDGM-GOM-2-42/16	LICITACIÓN PÚBLICA	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL CAJÓN DE LA LÍNEA 1 TRAMO JUANACATLÁN-TACUBAYA, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	COMSA EMTE, S.A. DE C.V.	47,870	47,645	100%	24/10/2016	31/12/2016
SDGM-GOM-2-43/16 CONVENIO No. 1	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN PINO SUÁREZ DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (PRIMERA ETAPA)	LINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	16,808	16,791	100%	24/10/2016	31/12/2016
SUBTOTALES EJERCICIO 2016				500,968	500,416	100%		

EJERCICIO FISCAL 2017								
CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	OBRA	EMPRESA	MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUTADO	AVANCE AL 31-JUL-2017	EJECUCIÓN	
							DEL	AL
SDGM-GOM-2-01/17	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN BALBUENA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA E34 TRANSPORTE COLECTIVO.(SEGUNDA ETAPA)	KARISMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	40,484	36,460	95%	16/02/2017	14/08/2017
SDGM-GOM-2-02/17	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN CUAUHTÉMOC DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (SEGUNDA ETAPA)	CONCOAR, S.A. DE C.V.	37,450	30,205	90%	16/02/2017	14/08/2017
SDGM-GOM-2-03/17	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN SALTO DEL AGUA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (SEGUNDA ETAPA)	GRUPO CONSTRUCTOR FBD, S.A. DE C.V.	38,014	30,411	80%	16/02/2017	14/08/2017
SDGM-GOM-2-04/16	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN SEVILLA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (SEGUNDA ETAPA)	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	38,992	31,593	90%	16/02/2017	14/08/2017
SDGM-GOM-2-05/17	LICITACIÓN PÚBLICA	RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN MERCED DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (SEGUNDA ETAPA)	GARGO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	29,688	28,500	96%	16/02/2017	14/08/2017
SUBTOTALES EJERCICIO 2017				184,628	157,169	90%		

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: MONTO TOTAL EJECUTADO DESDE EL INICIO DE OPERACIONES DE FIMETRO	773,504	745,493
COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO		2,127,170
AVANCE CON RESPECTO DEL COSTO TOTAL ESTIMADO		35%

Notas.-

1. Cifras en miles de pesos con IVA

2. Los trabajos faltantes por ejecutar corresponden a actividades de rehabilitación del cajón estructural y de las instalaciones eléctricas y electrónicas de las estaciones (a excepción del tramo Juanacatlán-Tacubaya, intervenido en el año 2016), así como la rehabilitación de instalaciones eléctricas, electrónicas e hidrosanitarias en las estaciones Tacubaya, Juanacatlán, Chapultepec, Balderas, Isabel la Católica, Candelaria, San Lázaro, Gómez Farías, Zaragoza y Pantitlán. En el caso de la estación Pino Suárez se requiere continuar la rehabilitación de instalaciones iniciada en el año 2016. Los trabajos se programarán una vez que se cuente con la autorización de la suficiencia presupuestal requerida.