

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONDO
DE ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Al 30 de septiembre de 2017

Descripción del Proyecto de Inversión denominado "Proyecto integral (sexta etapa) para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.

Los trabajos consisten en la instalación de 10 elevadores para uso exclusivo de personas con discapacidad, o con problemas motrices, en estaciones de la Red del Metro, las cuales son seleccionadas tomando en consideración su cercanía con sitios de interés en los aspectos de salud, cultura y recreación, así como las peticiones de ubicación específica, que la Comisión de los Derechos Humanos ha realizado a este Organismo.

Los 10 elevadores tendrán una capacidad de carga 630 kg, con piso antiderrapante, pasamanos de acero y botones con Sistema Braille. Los trabajos incluyen la construcción de rampas de concreto armado o de estructura metálica y la colocación de señalamientos.

Monto de la Inversión

El monto total de los trabajos, incluyendo el IVA, asciende a \$28'211,046.45 (Veintiocho millones doscientos once mil cuarenta y seis pesos 45/100 M.N.)

Metas

- Serán instalados diez elevadores con la distribución siguiente: dos elevadores en la estación Copilco, dos en la estación La Raza y dos más en la estación Juárez, de la Línea 3; así como tres elevadores en la estación Autobuses del Norte y uno en la estación La Raza de la Línea 5.
- Serán construidas diez rampas para garantizar el acceso a cada uno de los elevadores instalados.
- Se colocarán 130 señalamientos, para orientar a los usuarios en sus traslados dentro de las instalaciones, desde los accesos y andenes, hasta los elevadores.

Empresas responsables de la ejecución de los trabajos

Los trabajos fueron adjudicados mediante un procedimiento de Invitación Restringida y dos procedimientos de Licitación Pública Nacional. Derivado de ellos se celebraron los tres contratos indicados en la tabla siguiente:

CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEXTA ETAPA DE INSTALACIÓN DE ELEVADORES

Contrato	Descripción de la obra pública	Importe (con IVA)	Contratista
SDGM-GOM-2-21/17	Proyecto integral (sexta etapa) a precio alzado para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de 2 (dos) elevadores en estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	\$5,849,924.94	Linos Construcciones, S.A. de C.V.
SDGM-GOM-2-23/17	Proyecto integral (sexta etapa) a precio alzado para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de 4 (cuatro) elevadores en estaciones de la Línea 3 de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	\$11,780,000.00	Sinergman S. de R.L. de C.V.
SDGM-GOM-2-24/17	Proyecto integral (sexta etapa) a precio alzado para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de 4 (cuatro) elevadores en estaciones de la Línea 5 de la Red del Sistema de Transporte Colectivo	\$10,581,121.51	Spahilli Construcciones e Instalaciones Electromecánicas, S.A. de C.V.
Monto Total de la Inversión		\$28,211,046.45	

Avances Físicos y Financieros

Los trabajos dieron inicio en la segunda quincena del mes de septiembre de 2017. Al 30 de septiembre del mismo año, presentan la situación indicada a continuación:

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA SEXTA ETAPA DE INSTALACIÓN DE ELEVADORES

Contrato	Importe (con IVA)	Avance Físico	Avance Financiero
SDGM-GOM-2-21/17	\$5,849,924.94	1%	0%
SDGM-GOM-2-23/17	\$11,780,000.00	1%	0%
SDGM-GOM-2-24/17	\$10,581,121.51	1%	0%

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



