

Informe de cumplimiento del proyecto financiados con el Fondo de Capitalidad
Gobierno de la Ciudad de México / Sistema de Transporte Colectivo

Equipamiento y mantenimiento a la infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo
Enero-diciembre 2017


Nº de componente	Descripción	Instancia ejecutora	Avance físico			Costo unitario con IVA	Avance financiero (Pesos)			Proveedor(es)	Resultados obtenidos
			Meta	Unidad de medida	Recurso federales						
					Programada total		Avance alcanzado	Autorizado	Comprometido		
1	Mantenimiento y rehabilitación de vías de las Líneas 9 y A.	Gobernadora de Transporte Colectivo	14,140.0	16,424.9	Metro	\$ 5,680.00	\$ 93,460,500.00	\$ 93,302,478.74	\$ 93,300,452.89	TSC NGE México S.A. de C.V. y COMSA E.M.TE. S.A. de C.V.	Se realizó la instalación y alineación de 8 250 metros de vía en línea 9. Asimismo la sustitución de 8 174 metros de vía en línea 4 E en línea A.


Nota

ELABORO

AUTORIZO

AUTORIZO


 ING. DAVID REYNAGA SERRATO
 SUBGERENTE DE OBRAS Y MANTENIMIENTO


 C.P. ADRIÁN BASILIO ORTIZ
 GERENTE DE PRESUPUESTO


 METRO MARTÍN YAÑEZ NARANJO
 GERENTE DE OBRAS Y MANTENIMIENTO