

Orde de cumplimiento del proyecto financiados con el Fondo de Capitalidad
bierno de la Ciudad de México / Sistema de Transporte Colectivo

Equipamiento y mantenimiento a la infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo
enero-septiembre 2017

de n- en	Descripción	Instancia ejecutora	Avance físico			Costo unitario con IVA	Avance financiero (Pesos)			Proveedor(es)	Resultados obtenidos
			Meta		Unidad de medida		Recurso federales				
			Programada total	Avance alcanzado			Autorizado	Comprometido	Ejercido		
	Mantenimiento y rehabilitación de vías de las Líneas 5 y A	Sistema de Transporte Colectivo	14 140 0	850	Metro	\$ 5 411 30	\$ 90 460 500 00	\$ 90 055 794 95	\$ 13 892 301 42	ISO-INGE Mexico S.A. de C.V. COMSA EMTE S.A. de C.V.	Levantamiento topográfico concluido al 100%. Esta en proceso la demolición de balasto cementado y la sustitución de aisladores de soporte de barra guía

ELABORO

ING. DAVID ROYNAGA SERRATO
SUBGERENTE DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Autorizo

C. P. ADRIAN BASILIO ORTIZ
GERENTE DE PRESUPUESTO

Autorizo

MTR. MARTIN YANEZ NARANJO
GERENTE DE OBRAS Y MANTENIMIENTO