

**SEGUNDA ETAPA DE
PROYECTO DE
ACCESIBILIDAD 2013**

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre	2012	\$18,055,133.26	\$28,634,037.00	\$28,501,621.20	\$16,194,636.10	
Tercer Trimestre	2012	\$18,005,133.26	\$18,005,133.26	\$18,005,133.26	\$18,005,133.26	
Cuarto Trimestre	2012	\$18,005,133.26	\$18,005,133.26	\$18,005,133.26	\$18,005,133.26	

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Proyecto			
Segundo Trimestre	Proyecto	1.00	%63.00	El avance que se registra del 63
Tercer Trimestre	Proyecto	1.00	%100.00	
Cuarto Trimestre	Proyecto	1.00	%100.00	

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Valida observaciones

Registro

Entidad Federativa

Coordinador del Fondo

UED

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Ejercido	Pagado	Avance	Reintegro	Observaciones
\$16,194,636.10	\$16,194,636.10	%89.70	\$439,514.00	El modificado y ejercido corresponden solo al ejercicio de 20
\$18,005,133.26	\$18,005,133.26	%100.00	\$411,239.02	LOS REINTEGROS REGISTRADOS EN ESTE TERCER TRIMES EJERCICIO 2013 AL MES DE AGOSTO
\$18,005,133.26	\$18,005,133.26	%100.00	\$411,239.02	

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Proyecto			
Segundo Trimestre	Proyecto	1.00	%63.00	El avance que se registra del 63
Tercer Trimestre	Proyecto	1.00	%100.00	
Cuarto Trimestre	Proyecto	1.00	%100.00	

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud Valida observaciones

Registro

Entidad Federativa

Coordinador del Fondo

UED

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Estatus de la Solicitud Valida observaciones

Registro

Entidad Federativa

Coordinador del Fondo

UED

Fecha

Periodo

Observaciones

NSPORTE	2014-01-13 07:33:44	Cuarto Trimestre	Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2013, als definitivas se reportaran una vez entregada la Cuenta Pública 2013 a la ALDF
NSPORTE	2014-01-13 07:31:40	Cuarto Trimestre	Cifras peliminares al 31 de diciembre de 2013, las definitivas se reportara una vez entregada la Cuenta Pública a la ALDF.
NSPORTE	2013-10-17 07:36:02	Tercer Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

El objetivo del proyecto, en esta segunda etapa, se basa en la instalación de elevadores en estaciones del STC. El avance acumulado del proyecto, al tercer trimestre del año en curso, es del 100%, comprendiendo la conclusión de los trabajos de campo y de gabinete, así como los proyectos arquitectónicos y estructurales; quedando instalados los 19 elevadores así como la realización de las pruebas para poner a punto su operación. Es importante mencionar que la ejecución de este proyecto comprendió los ejercicios 2012 y 2013. Asimismo, los