

TERCER ETAPA DEL
PROYECTO DE
ACCESIBILIDAD CUARTO
TRIMESTRE 2013

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre						
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre	2013	\$31,883,756.33	\$31,883,756.33	\$29,508,695.90	\$2,367,450.51	

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Proyecto			
Segundo Trimestre	Proyecto			
Tercer Trimestre	Proyecto			
Cuarto Trimestre	Proyecto	0.27	%27.00	

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud	Valida observaciones
-------------------------	----------------------

Registro

Entidad Federativa

Coordinador del Fondo

UED

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Ejercido	Pagado	Avance	Reintegro	Observaciones
\$2,367,450.51	\$2,367,450.51	%7.43	\$2,759,308.39	

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Proyecto			
Segundo Trimestre	Proyecto			
Tercer Trimestre	Proyecto			
Cuarto Trimestre	Proyecto	0.27	%27.00	

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud	Valida observaciones
-------------------------	----------------------

Registro

Entidad Federativa

Coordinador del Fondo

UED

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Flujo de Revisión.

Estatus de la Solicitud

Valida observaciones

Registro

Entidad Federativa

Coordinador del Fondo

UED

	Fecha	Periodo	Observaciones
NSPORTE	2014-01-20 06:17:46	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NSPORTE	2014-01-20 06:17:17	Cuarto Trimestre	El importe Modificado y Ministrado consideran el descuento del 01 al Millar por \$31,915.67 pesos. El Reintegro considera Intereses y el 01 al Millar.
NSPORTE	2014-01-20 02:59:39	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NSPORTE	2014-01-20 02:59:29	Cuarto Trimestre	En el caso del Modificado y Recaudado se considera descontado el monto correspondiente del 01 al millar por 31,915.67 pesos, a efecto de coincidir con la información presupuestal del STC. El reintegro incluye intereses generados.
NSPORTE	2014-01-17 07:33:35	Cuarto Trimestre	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
			Los trabajos consisten en la instalación de 13 elevadores en las