

CONCENTRADO DE APORTES VS CAPACIDAD DE BOMBEO EN CÁRCAMOS TRAMO ATLALILCO - COLA MIXCOAC

DATOS GENERALES DEL CÁRCAMO			GASTO DE APORTE	GASTOS DE BOMBEO		
ESTACION/TRAMO	CABECERA DE ANDEN Y/O CADENAMIENTO	CAPACIDAD	MAXIMO	BOMBA 1	BOMBA 2	BOMBAS 1 Y 2
		m3	lps	lps	lps	lps
Atlalilco	Sur (18+797)	43.31	0.26	16.82	15.29	44.86
Atlalilco - Mexicaltzingo	19+420	26.31	1.48	14.93	10.98	28.00
Atlalilco - Mexicaltzingo	20+340	17.35	0.19	9.10	9.22	25.58
Mexicaltzingo	Oriente	15.21	0.02	4.85	Bomba 2 no da la carga	4.85
Mexicaltzingo	Poniente	8.26	0.01	No esta instalada bomba 1	5.99	5.99
Mexicaltzingo - Ermita	21+660	110.17	0.04	No está instalada bomba 1	16.14	16.14
Ermita	Oriente	44.91	0.01	11.52	No esta acoplada bomba 2	11.52
Ermita	Poniente	49.36	0.01	11.77	No existe bomba 2	11.77
Eje Central	Oriente	31.62	0.01	15.47	15.19	27.60
Eje Central	Poniente	33.18	0.02	12.64	12.68	30.41

CONCENTRADO DE APORTES VS CAPACIDAD DE BOMBEO EN CÁRCAMOS TRAMO ATLALILCO - COLA MIXCOAC

DATOS GENERALES DEL CÁRCAMO			GASTO DE APORTE	GASTOS DE BOMBEO		
ESTACION/TRAMO	CABECERA DE ANDEN Y/O CADENAMIENTO	CAPACIDAD	MAXIMO	BOMBA 1	BOMBA 2	BOMBAS 1 Y 2
		m3	lps	lps	lps	lps
Eje Central - Parque de los Venados	24+876	73.46	0.03	11.00	13.61	13.41
Parque de los Venados	Oriente	34.54	0.14	15.37	No existe bomba 2	15.37
Parque de los Venados	Poniente	35.27	0.00	18.30	18.69	45.01
Zapata	Poniente	74.03	0.95	21.63	26.52	66.25
Hospital 20 de Noviembre (1)	Oriente	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Hospital 20 de Noviembre (1)	Poniente	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
Insurgentes Sur	Oriente	38.78	0.02	No funcionó bomba 1	16.00	16.00
Insurgentes Sur	Poniente	119.32	0.04	12.45	13.55	27.03
Mixcoac	Oriente	54.58	0.00	No funcionó bomba 1	19.12	19.12
Mixcoac	Poniente	119.74	0.00	17.50	13.24	54.44
Tapón Mixcoac	*	*	*	*	*	*

(1) Cárcamos con nulo aporte, sin volumen para aforar, estaban secos.

* Cárcamo lleno sin equipos de bombeo