

PROYECTO Segunda etapa del Proyecto de accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en el Sistema de Transporte Colectivo.

INFORMACIÓN DEL PERIODO		Enero-Diciembre 2013
Ciclo Reportado	2013	
Periodo que se reporta	Cuarto Trimestre	
Entidad Federativa	Distrito Federal	
Ciclo del Recurso	2012	
DESTINO DEL GASTO		
Tipo de Recurso	Subsidios	
Programa Fondo Convenio	Fideicomisos y Programas Regionales como Subsidios	
Programa Fondo Convenio-Específico	Fondo para la Accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad	
Tipo de Gasto	Inversión	
Rubro del Gasto	Obra Pública	
Destino del Gasto	Modernización	
Nombre del proyecto	Segunda etapa del Proyecto de accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en el Sistema de Transporte Colectivo.	
Municipio	Cobertura Estatal	
Localidad	Cobertura Municipal	
Ámbito	Urbano	
CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DE GASTO		
Número del Proyecto	356012	
Grupo Sectorial	Desarrollo Económico	
Sector	Comunicaciones y Transportes	
Subsector	Otros	
Dependencia o Entidad Ejecutora	Entidad Estatal	
Institución Ejecutora del Proyecto	Sistema de Transporte Colectivo	
Beneficiarios	9327 personas en día laborable	
Ramo	23. Provisiones Salariales y Económicas	
Unidad	411. Unidad de Política y Control Presupuestario	
MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS		
Total Anual	18,005,133	
Ministrado	18,005,133	
Programado	18,005,133	
Ejercido	18,005,133	
Avance %	100.0%	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		
Generados	411,239	
Ejercidos	0	
AVANCE FÍSICO		
Unidad de Medida	Proyecto	
Programa anual	1	
Acumulado al trimestre:	1	
avance %	100.0%	
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES		
<p>El objetivo del proyecto, en esta segunda etapa, se basa en la instalación de elevadores en estaciones del STC. El avance acumulado del proyecto, al cuarto trimestre del año en curso, fué del 100%, comprendiendo la conclusión de los trabajos de campo y de gabinete, así como los proyectos arquitectónicos y estructurales; quedando instalados los 19 elevadores así como la realización de las pruebas para poner a punto su operación. Es importante mencionar que la ejecución de este proyecto comprendió los ejercicios 2012 y 2013. Es importante mencionar que los intereses del 2012 ya fueron reintegrados a la TESOFE por parte de la Secretaría de Finanzas. Y los correspondientes a 2013 ya fueron solicitados a la SFDF por parte de este STC.</p>		

PROYECTO Segunda etapa del Proyecto de accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en el Sistema de Transporte Colectivo.

INFORMACIÓN DEL PERIODO	Enero-Septiembre 2013
Ciclo Reportado	2013
Periodo que se reporta	Tercer Trimestre
Entidad Federativa	Distrito Federal
Ciclo del Recurso	2012
DESTINO DEL GASTO	
Tipo de Recurso	Subsidios
Programa Fondo Convenio	Fideicomisos y Programas Regionales como Subsidios
Programa Fondo Convenio-Específico	Fondo para la Accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad
Tipo de Gasto	Inversión
Rubro del Gasto	Obra Pública
Destino del Gasto	Modernización
Nombre del proyecto	Segunda etapa del Proyecto de accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en el Sistema de Transporte Colectivo.
Municipio	Cobertura Estatal
Localidad	Cobertura Municipal
Ámbito	Urbano
CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DE GASTO	
Número del Proyecto	356012
Grupo Sectorial	Desarrollo Económico
Sector	Comunicaciones y Transportes
Subsector	Otros
Dependencia o Entidad Ejecutora	Entidad Estatal
Institución Ejecutora del Proyecto	Sistema de Transporte Colectivo
Beneficiarios	9327 personas en día laborable
Ramo	23. Provisiones Salariales y Económicas
Unidad	411. Unidad de Política y Control Presupuestario
MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS	
Total Anual	18,005,133
Ministrado	18,005,133
Programado	18,005,133
Ejercido	18,005,133
Avance %	100.0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE	
Generados	411,239
Ejercidos	0
AVANCE FÍSICO	
Unidad de Medida	Proyecto
Programa anual	1
Acumulado al trimestre:	1
avance %	100.0%
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES	
<p>El objetivo del proyecto, en esta segunda etapa, se basa en la instalación de elevadores en estaciones del STC. El avance acumulado del proyecto, al tercer trimestre del año en curso, es del 100%, comprendiendo la conclusión de los trabajos de campo y de gabinete, así como los proyectos arquitectónicos y estructurales; quedando instalados los 19 elevadores así como la realización de las pruebas para poner a punto su operación. Es importante mencionar que la ejecución de este proyecto comprendió los ejercicios 2012 y 2013. Asimismo, los rendimientos financieros reportados corresponden a los generados en 2012 y al mes de agosto de 2013. Es importante mencionar que los intereses del 2012 ya fueron reintegrados a la TESOFE por parte de la Secretaría de Finanzas. Y los correspondientes a 2013 ya fueron solicitados a la SFDF por parte de este STC.</p>	

PROYECTO Segunda etapa del Proyecto de accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en el Sistema de Transporte Colectivo.

INFORMACIÓN DEL PERIODO		Enero-Junio 2013
Ciclo Reportado		2013
Periodo que se reporta		Segundo Trimestre
Entidad Federativa		Distrito Federal
Ciclo del Recurso		2012
DESTINO DEL GASTO		
Tipo de Recurso		Subsidios
Programa Fondo Convenio		Fideicomisos y Programas Regionales como Subsidios
Programa Fondo Convenio-Especifico		Fondo para la Accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad
Tipo de Gasto		Inversión
Rubro del Gasto		Obra Pública
Destino del Gasto		Modernización
Nombre del proyecto		Segunda etapa del Proyecto de accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en el Sistema de Transporte Colectivo.
Municipio		Cobertura Estatal
Localidad		Cobertura Municipal
Ámbito		Urbano
CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DE GASTO		
Número del Proyecto		356012
Grupo Sectorial		Desarrollo Económico
Sector		Comunicaciones y Transportes
Subsector		Otros
Dependencia o Entidad Ejecutora		Entidad Estatal
Institución Ejecutora del Proyecto		Sistema de Transporte Colectivo
Beneficiarios		9327 personas en día laborable
Ramo		23. Provisiones Salariales y Económicas
Unidad		411. Unidad de Política y Control Presupuestario
MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS		
Total Anual		28,634,037
Ministrado		28,634,037
Programado		16,194,636
Ejercido		16,194,636
Avance %		89.7%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		
Generados		439,514
Ejercidos		0
AVANCE FÍSICO		
Unidad de Medida		Proyecto
Programa anual		1
Acumulado al trimestre:		1
avance %		63.0%
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES		
		<p>El objetivo del proyecto, en esta segunda etapa, se basa en la instalación de elevadores en estaciones del STC. El avance del proyecto, al segundo trimestre del año en curso, es del 63%, comprendiendo la conclusión de los trabajos de campo así como los proyectos arquitectónicos y estructurales; quedando instalados los 19 elevadores. Es importante mencionar que este proyecto comprendió los ejercicios 2012 y 2013. Así mismo los rendimientos financieros reportados corresponden a los generados en 2012 y al mes de mayo de 2013. Es importante mencionar que los intereses del 2012 ya fueron reintegrados a la TESOFE por la Secretaría de Finanzas.</p>

PROYECTO Segunda etapa del Proyecto de accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en el Sistema de Transporte Colectivo.

INFORMACIÓN DEL PERIODO		Enero-Marzo 2013
Ciclo Reportado	2013	
Periodo que se reporta	Primer Trimestre	
Entidad Federativa	Distrito Federal	
Ciclo del Recurso	2012	
DESTINO DEL GASTO		
Tipo de Recurso	Subsidios	
Programa Fondo Convenio	Fideicomisos y Programas Regionales como Subsidios	
Programa Fondo Convenio-Específico	Fondo para la Accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad	
Tipo de Gasto	Inversión	
Rubro del Gasto	Obra Pública	
Destino del Gasto	Modernización	
Nombre del proyecto	Segunda etapa del Proyecto de accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en el Sistema de Transporte Colectivo.	
Municipio	Cobertura Estatal	
Localidad	Cobertura Municipal	
Ámbito	Urbano	
CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DE GASTO		
Número del Proyecto	356012	
Grupo Sectorial	Desarrollo Económico	
Sector	Comunicaciones y Transportes	
Subsector	Otros	
Dependencia o Entidad Ejecutora	Entidad Estatal	
Institución Ejecutora del Proyecto	Sistema de Transporte Colectivo	
Beneficiarios	9327 personas en día laborable	
Ramo	23. Provisiones Salariales y Económicas	
Unidad	411. Unidad de Política y Control Presupuestario	
MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS		
Total Anual	18,132,000	
Ministrado	18,132,000	
Programado	18,132,000	
Ejercido	18,132,000	
Avance %	66.0%	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		
Generados		
Ejercidos	0	
AVANCE FÍSICO		
Unidad de Medida	Proyecto	
Programa anual	1	
Acumulado al trimestre:	1	
avance %	100.0%	
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES		
<p>El objetivo del proyecto, en esta segunda etapa, se basa en la instalación de elevadores en estaciones del STC. El avance acumulado del proyecto, al primer trimestre del año en curso, es del 66%, comprendiendo la conclusión de los trabajos de campo y de gabinete, asimismo se concluyó los proyectos arquitectónicos y estructurales quedando en proceso el proyecto de instalaciones. Se están llevando a cabo las adecuaciones y desvíos de interferencias de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. Además se continúa con las obras de construcción civil, rampas de acceso, adecuaciones y desvíos de interferencias de instalaciones diversas, construcción de instalaciones electrónicas y electromecánicas, y se está por concluir la fabricación de los elevadores y el transporte al sitio. Es importante mencionar que la ejecución de este proyecto comprende los ejercicios 2012 y 2013; En cuanto al presupuesto programado y ejercido, las cifras que se presentan son preliminares. Las cifras definitivas se presentarán una vez que se haya autorizado la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012. Asimismo, los rendimientos financieros reportados corresponden a los generados en 2012, los cuales se solicitó a la Secretaría de Finanzas del GDF su reintegro a la Federación mediante oficio No. DF/52000/0026/2013, cuya respuesta fue recibida con el oficio No. SFDF/SPF/DGAF/00987/2013, que dichos reintegros se realizaron conforme a lo solicitado por la directora General de Enlace Interinstitucional mediante el oficio No. DGEI/008/2012.</p>		

PROYECTO Rehabilitación de vías y estructuras del cajón del metro, así como modernización de rejillas de ventilación y reforzamiento de bardas perimetrales en el Sistema de Transporte Colectivo

INFORMACIÓN DEL PERIODO		Enero-Diciembre 2013
Ciclo Reportado		2013
Periodo que se reporta		Cuarto Trimestre
Entidad Federativa		Distrito Federal
Ciclo del Recurso		2013
DESTINO DEL GASTO		
Tipo de Recurso		Subsidios
Programa Fondo Convenio		Programas Regionales
Programa Fondo Convenio-Específico		
Tipo de Gasto		Inversión
Rubro del Gasto		Obra Pública
Destino del Gasto		Modernización
Nombre del proyecto	Rehabilitación de vías y estructuras del cajón del metro, así como modernización de rejillas de ventilación y reforzamiento de bardas perimetrales en el Sistema de Transporte Colectivo	
Municipio		Cobertura Estatal
Localidad		Cobertura Municipal
Ámbito		Urbano
CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DE GASTO		
Número del Proyecto		99
Grupo Sectorial		Desarrollo Económico
Sector		Comunicaciones y Transportes
Subsector		Otros
Dependencia o Entidad Ejecutora		Entidad Estatal
Institución Ejecutora del Proyecto		Sistema de Transporte Colectivo
Beneficiarios		
Ramo		23. Provisiones Salariales y Económicas
Unidad		Proyecto
MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS		
Total Anual		65,934,000
Ministrado		65,934,000
Programado		64,202,763
Ejercido		64,202,763
Avance %		100.0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		
Generados		0
Ejercidos		0
AVANCE FÍSICO		
Unidad de Medida		Proyecto
Programa anual		1
Acumulado al trimestre:		1
avance %		100.0%
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES		
<p>En el caso del modificado, recaudado y reintegro se considera descontando el monto correspondiente del 01 al millar por 66,000.00 pesos, a efecto de coincidir con la información presupuestal del STC. Cabe señalar que este importe fue reintegrado a la TESOFE conforme a las indicaciones del CMHALDF.</p>		