

Informe de cumplimiento del proyecto financiados con el Fondo para la Accesibilidad para las personas con discapacidad.  
Gobierno del Distrito Federal: Sistema de Transporte Colectivo

Proyecto integral (cuarta etapa) para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores y plataformas en estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo

Número de identificación	Descripción	Cantidad ejecutoriada	Avance físico		Unidades medidas	Costo unitario con IVA	Avance financiero (Pesos)			Proveedores	Resultados obtenidos
			Programada (total)	Avance alcanzado			Recursos federales				
							Autorizado	Comprometido	Ejecutado		
1	Elevadores instalados	Sistema de Transporte Colectivo	17.0	0	pieza	\$ 32,159,543.16	\$ 38,298,806.00	\$ 37,892,937.49	\$ 10,197,617.04	Spahilli Construcciones e Instalaciones Electromecánicas, S.A. de C.V. Linos Construcciones, S.A. de C.V.	Estudios concluidos. Elaboración de proyecto y fabricación de elevadores y plataformas en proceso.
2	Plataformas para silla de ruedas instaladas		4.0	0	pieza	\$ 3,759,730.00					
3	Rampas de acceso		14.0	0	pieza	\$ 1,973,664.33					

\* Considera la disminución de la cantidad de uno al millar del monto asignado para destinarlo a la Auditoría Superior de la Federación, para su fiscalización.  
Este proyecto se realiza de forma multianual por lo que para el Ejercicio 2015 se tiene autorizado comprometer recursos por un monto de \$10,735,898.32 y para 2016 de \$27,524,608.87, totalizando la cantidad de \$38,260,507.19.  
Por lo que las cifras que aparecen en estas columnas corresponden al Ejercicio y Compromiso 2015, respectivamente.